

OŚWIĘCIMSKI STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY

**Etap II
2002-2006**

*/dokument przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 27 listopada 2002 roku/*

Lokalizacja projektu:

Polska, województwo małopolskie, miasto i gmina Oświęcim

I. Ocena I Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego realizowanego w latach 1997-2001

I Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR) realizowany w latach 1997-2001, zakładał modernizację architektoniczną i urbanistyczną Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim, której to modernizacji nadrzędnymi celami były:

- 1) zapewnienie należynej czci miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwo narodu polskiego i innych narodów,
- 2) stworzenie warunków dla uszanowania ofiar ludobójstwa i poznawania problemów związanych ze spuścizną wojny i martyrologią,
- 3) uporządkowanie i podniesienie estetyki strefy wokół byłego obozu zagłady i innych miejsc martyrologii,
- 4) zapoczątkowanie działalności centrum edukacji w Oświęcimiu i stworzenie warunków dla nadania mu charakteru międzynarodowego.

Cele te nie zostały do końca zrealizowane w ramach I Etapu OSPR.

Poniższa tabela przedstawia finansowanie I Etapu OSPR w rozbiciu na:

- 1) upamiętnienie miejsc zagłady oraz uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej,
- 2) modernizację układu komunikacyjnego,
- 3) zapoczątkowanie działalności edukacyjnej.

Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację zadań w ramach OSPR w latach 1997-2001
(w tys. zł)

	Upamiętnienie miejsc zagłady oraz uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej					Modernizacja układu komunikacyjnego					Zapoczątkowanie działalności edukacyjnej		Razem
	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	
Miasto Oświęcim	452,1	4673,6	3119,0	1471,8	196,0	700,5	6196,9	4097,6	1136,1	729,6			22773,2
Gmina Oświęcim	73,5	460,0	214,0	50,6	279,3	43,6	440,3	669,6	1114,9	461,9			3807,7
Państwowe Muzeum A-B			345,0	500,0								300,0	1145,0
Razem	525,6	5133,6	3678,0	2022,4	475,3	744,1	6637,2	4767,2	2251,0	1191,5		300,0	27725,2
	11834,90					15591,00					300,0		

Samorząd województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego, analizując OSPR, podjął działania zmierzające do utworzenia w Oświęcimiu szkoły wyższej

o profilu humanistycznym, realizującej funkcje edukacyjne – także o charakterze międzynarodowym. Przypomnieć trzeba, że Oświęcimski Program Rządowy w swym I Etapie zakładał wprowadzenie w sąsiedztwo Muzeum instytucji o funkcjach edukacyjnych w postaci Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego. Zadania tego nie udało się zrealizować. Obecnie stanowi ono jeden z priorytetów II Etapu Programu. Oświęcimska wyższa szkoła humanistyczna ma natomiast stanowić uzupełnienie zakładanego celu o charakterze edukacyjnym.

Stwierdzić należy, że pełny efekt realizacji I Etapu OSPR nie został dotychczas osiągnięty z dwóch głównych powodów:

- 1) konieczności dokonania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz Gminy – co jest ze swej istoty procesem skomplikowanym, a w sytuacji Oświęcimia szczególnie złożonym i długotrwałym ze względu na specyfikę miejsca,
- 2) niepełnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację OSPR.

Realizacja I Etapu OSPR w latach 1997-2001, mimo niepełnego wykonania rzeczowego i finansowego, wykazała jednak jak ważne jest właściwe rozwiązywanie problemów związanych z upamiętnieniem miejsca masowej zagłady przy uwzględnieniu normalnego życia otaczającego go miasta oraz, że w rozwiązywaniu tych problemów powinny uczestniczyć również organy administracji rządowej i samorządowej.

W latach 90-tych Oświęcim stał się miejscem zawirowań związanych z istnieniem na jego terenie obozu zagłady. Należy tutaj wymienić przede wszystkim sprawy „supermarketu”, „krzyży na Żwirowisku” oraz dyskoteki w byłej Garbarni. Problemy te pokazały, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem obozu powinny być jak najszybciej uregulowane.

W wymiarze krajowym i międzynarodowym Oświęcim stanowi obiekt symbolizujący tragiczne doświadczenie i jest przedmiotem zainteresowania różnych narodów i religii oraz organizacji międzynarodowych takich jak UNESCO i Rada Europy. W wymiarze ogólnoludzkim Oświęcim jest miejscem znaczącym dla kultury i edukacji, pamięci historycznej o ludobójstwie, miejscem wizyt państwowych oraz spotkań i pielgrzymek ludzi z całego świata. Jednocześnie należy podkreślić, że w okresie funkcjonowania OSPR uległa znacznemu pogorszeniu sytuacja gospodarcza kraju, regionu i miasta. W okresie ostatnich pięciu lat ubyło 4652 miejsc pracy w Oświęcimiu (dane GUS: w roku 1996 zatrudnionych w Oświęcimiu było 17 718 osób, a roku 2000 – 13 062). Ta bardzo niekorzystna tendencja utrzymuje się nadal. Efektem jest wzrost stopy bezrobocia z 6,7% na 30 września 1996 roku do 17,25% na koniec roku 2001 (dane PUP w Oświęcimiu).

II. Priorytety Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2002-2006

Do głównych celów OSPR na lata 2002-2006 należą:

- 1) dokończenie zadań, które nie zostały zrealizowane w ramach I etapu OSPR,
- 2) utworzenie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego,
- 3) renowacja historycznych obiektów.

Cele te winny być realizowane przy jednoczesnym stworzeniu warunków do normalnego funkcjonowania Miasta i Gminy Oświęcim.

Mijający z końcem 2001 roku pięcioletni okres realizacji I Etapu OSPR i zmiana uwarunkowań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 7 maja 1999 roku *o ochronie terenów byłych obozów zagłady* (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 ze zm.) nakłada potrzebę dokonania modyfikacji i zaktualizowania części zadań rozpoczętych i niezakończonych oraz wprowadzenia zadań nowych.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap II przewidując kontynuację zadań I Etapu i rozpoczęcie nowych, uwzględnia obecne potrzeby i uwarunkowania i dostosowuje je do nowych regulacji prawnych oraz do nowej struktury administracyjnej kraju. II Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego uwzględnia potrzebę dostosowania jego postanowień do regulacji wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *o zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.). Skorelowanie Programu z przepisami przywołanej ustawy to zagadnienie, które wielokrotnie było sygnalizowane i podkreślane w trakcie realizacji I Etapu.

Program II Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2002-2006 zawiera:

- 1) wykaz miejsc zagłady przeznaczonych do upamiętnienia (cel ciągle aktualny, należy przewidzieć stałe środki na utrzymanie tych miejsc), który jest określony w karcie zadania nr 10/1 i 12/1,
- 2) mapę systemu drogowego docelowego (z uwzględnieniem zadań przeznaczonych do realizacji w latach 2002-2006),
- 3) podział procentowy nakładów na realizację poszczególnych celów.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy na lata 2002-2006 przewiduje 4 priorytety programu operacyjnego - sformułowane zgodnie z założeniami Programu Oświęcimskiego oraz z opracowaną w procesie partnerskiej współpracy administracji samorządowej i rządowej oraz sektora prywatnego – na zlecenie kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Strategią Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na lata 2002-2006.

Priorytet 1

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (PM A-B).

Priorytet 2

Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów.

Priorytet 3

Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyka praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju.

Priorytet 4

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia i okolic.

III. Założenia wykonawcze Programu na lata 2002-2006

Prawidłowa realizacja przedkładanych propozycji II Etapu OSPR wymaga zapewnienia corocznego wyodrębnienia w budżecie Państwa środków finansowych na wykonanie planowanych zadań Programu.

Zakłada się większe niż dotychczas finansowanie II Etapu OSPR środkami pochodzącymi z budżetów samorządów oraz środkami pozabudżetowymi.

Procentowy udział środków OSPR w łącznych nakładach na zadania realizowane w ramach poszczególnych priorytetów określa się następująco:

- 1) Priorytet 1 – Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – 80 do 100%,
- 2) Priorytet 2 – Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów - do 50%,
- 3) Priorytet 3 – Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju – 50%,
- 4) Priorytet 4 – Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia – do 50%.

IV. Opis projektów

Priorytet 1

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Realizowany w latach 1997-2001 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenów przyległych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau udowodnił jak ważne jest prowadzenie spójnej polityki w zakresie ochrony miejsc pamięci.

W ramach priorytetu II Etapu realizowane mają być zadania, których celem jest:

- 1) rewaloryzacja historycznych obiektów byłego Konzentrationlager (KL) usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych,
- 2) ekspozycja i udostępnianie miejsc związanych z historią KL Auschwitz-Birkenau, usytuowanych poza terenami PM A-B,
- 3) oznakowanie historycznych miejsc i obiektów związanych z działalnością z zakresu kultury i edukacji, szkolnictwa i administracji.

Oczekiwania:

- 1) utrzymanie miejsc upamiętniających historię Oświęcimia,
- 2) zachowanie istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze kultury i edukacji,
- 3) podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia,
- 4) wzrost świadomości historycznej mieszkańców,
- 5) wyeliminowanie konfliktów wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau.

Priorytet 2

Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług dla inwestorów

W latach 1997-2001 udało się w znacznym stopniu poprawić wewnętrzny układ komunikacyjny. Nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na drogach, między innymi poprzez budowę chodników i modernizację dróg i skrzyżowań.

W ramach priorytetu związanego z dostępnością komunikacyjną, realizowane mają być zadania, których celem jest:

- 1) wyprowadzenie ruchu tranzytowego z sąsiedztwa PM A-B,
- 2) poprawa bezpieczeństwa na drogach,
- 3) poprawa jakości dróg,
- 4) dogodny dojazd dla pielgrzymów odwiedzających PM A-B.

Oczekiwania:

- 1) zwiększenie zatrudnienia - efekt po dwóch latach,
- 2) podniesienie atrakcyjności turystycznej subregionu – zwiększenie ruchu turystycznego – efekt po pięciu latach,
- 3) wzrost inwestycji na obszarach objętych poprawą jakości infrastruktury – efekt po dwóch latach,
- 4) obniżenie wskaźnika wypadkowości na drogach – efekt po dwóch latach,
- 5) zahamowanie niekorzystnych procesów migracyjnych w kontekście lokalnym i regionalnym.

Priorytet 3

Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju

Projektem realizowanym w ramach tego priorytetu będzie utworzenie Międzynarodowego Centrum Edukacji. Program Międzynarodowego Centrum Edukacji zakłada powstanie w Oświęcimiu centrum kształcenia nauczycieli, którzy naukę o Holokauście mają wpisaną w program kształcenia oraz na bazie trzech budynków byłych Zakładów Tytoniowych utworzenia w przyszłości Wyższej Szkoły Humanistycznej jako państwowej szkoły wyższej. Projekt utworzenia Międzynarodowego Centrum Edukacji spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników międzynarodowej konferencji International Task Force on Holocaust Education Research and Remembrance w Paryżu w dniach 24-26 czerwca 2002 roku. Planowana jest również współpraca z Auschwitz Jewish Center, która stworzy szansę do zapoznania się nie tylko z Oświęcimiem jako miejscem martyrologii i holocaustu, ale także miejscem, w którym przez setki lat żyli Żydzi, tworząc i wzbogacając lokalną kulturę. Oświęcim stałby się centralnym miejscem edukacji, informacji, pamięci i badań nad Holokaustem, prowadzonych obecnie przez ponad 1000 instytucji na całym świecie. Powstanie Międzynarodowego Centrum Edukacji pozwoli z jednej strony w pełni wykorzystać doświadczenia i możliwości

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, z drugiej zaś zaspokoi oczekiwania jakie obserwujemy wśród Polaków, jak i przybywających do Polski przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Projektem powołania centrum edukacji zainteresowane są międzynarodowe instytucje związane z miejscami Pamięci Zagłady oraz UNESCO. Ta nowa funkcja Oświęcimia pozwoli jego mieszkańcom wyjść

z tragicznego cienia, jaki na miasto rzuca dawny hitlerowski obóz zagłady. Oświęcim stanie się znany jako miejsce i ośrodek edukacji, dokumentacji i badań związanych z ludobójstwem i prawami człowieka oraz miejscem polskich i międzynarodowych inicjatyw pokojowych, dialogu ludzi odmiennych kultur i religii.

Oczekiwania:

- 1) rozwój środowiska intelektualnego i kulturalnego Oświęcimia,
- 2) rozwój Oświęcimia jako wielofunkcyjnego ośrodka edukacyjnego o charakterze regionalnym i międzynarodowym,
- 3) realizacja międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych,
- 4) powstanie nowych miejsc pracy po uruchomieniu szkoły wyższej.

Priorytet 4

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia

Realizację priorytetu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia” zapewnią działania, których celem jest:

- 1) rewitalizacja najwartościowszych XIII-wiecznych obiektów zabytkowych Oświęcimia,
- 2) uzyskanie dostępności ruchu pielgrzymkowego i turystycznego do najciekawszych obiektów Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, Rynku, obiektów sakralnych i Żydowskiego Centrum Edukacyjnego,
- 3) zagospodarowanie łęgu rzeki Soły.

Oczekiwania:

- 1) zachowane i nowo powstałe miejsca pracy,
- 2) podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia – zwiększenie ruchu turystycznego po dwóch latach,
- 3) wzrost inwestycji w sektorze infrastruktury turystycznej,
- 4) poprawa stanu środowiska naturalnego.

Realizacja II Etapu Programu winna spowodować, że tragicznie doświadczony przez historię Oświęcim stanie się miastem nie tylko kojarzonym z hitlerowskim obozem zagłady, ale również miejscem, w którym spotykają się ludzie z różnych środowisk, aby mówić o prawach człowieka i przypominać, jakie zagrożenie niesie za sobą totalitaryzm, konflikty etniczne – miejscem, które umożliwi młodzieży i dorosłym zrozumienie skomplikowanej problematyki Auschwitz i powiązania jej z problemami nurtującymi społeczeństwo XXI wieku. Wydarzenia 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych unaoczniają znaczenie tej problematyki. Dlatego Oświęcim – symbol największego ludobójstwa powinien zyskać także charakter miejsca edukacji i kształtowania nowych pokoleń – w imię pokoju i tolerancji. Takim ośrodkiem oddziaływania na kraj, Europę i świat powinno być przede wszystkim Międzynarodowe Centrum Edukacyjne.

Zdając sobie sprawę z tego jak ważne znaczenie dla mieszkańców oraz władz, w tym również dla Rządu, ma bezkonfliktowy rozwój Ziemi Oświęcimskiej, za konieczne należy uznać kontynuację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, uwzględniając zachodzące zmiany, potrzeby mieszkańców oraz interesy Państwa.

Uwaga

W projekcie ustawy budżetowej na 2003 rok na realizację zadań Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego została przewidziana kwota w wysokości 1 400 000 zł. Po uchwaleniu budżetu na 2003 rok karty zadań zostaną dostosowane do planowanej kwoty. Powyższa uwaga została uzgodniona z Ministerstwem Finansów.

Integralną częścią II Etapu OSPR są: karty zadań (załączniki 1-4) oraz mapa systemu drogowego z uwzględnieniem zadań przeznaczonych do realizacji w latach 2002 - 2006 (załącznik nr 5).

OSPR

Zbiorne zestawienie poziomu finansowania w latach 2002 - 2006 (w tys. zł)

Lp.	Priorytety	2002		2003		2004		2005		2006		Razem OSPR	Razem pozostałe	Nakłady ogółem
		OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy			
1	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum A - B	2 316	100	1 434	267	1 700	210	2 100	400	3 820	400	11 370	1 377	12 747
2	Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów	400	2 200	800	700	1 000	1 700	3 000	3 800	2 900	3 000	8 100	11 400	19 500
3	Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju		1 000	900	1 000	700	1 000	400	1 000			2 000	4 000	6 000
4	Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	400	497	400	490	900	650	1 260	1 300	700	1 000	3 660	3 937	7 597
5	Rezerwa			300		300		300		300		1 200		
	Razem	3 116	3 797	3 834	2 457	4 600	3 560	7 060	6 500	7 720	4 400	26 330	20 714	45 844
	Bieżące utrzymanie zadań OSPR	200		100		50						350		350
	Ogółem:	3 316	3 797	3 934	2 457	4 650	3 560	7 060	6 500	7 720	4 400	26 680	20 714	46 194

OŚWIĘCIMSKI STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY

Zestawienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa

w latach 2002 –2006 (w tys. zł)

Lp.	Priorytety	2002	2003	2004	2005	2006	Razem
1	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum A - B	2 316	1 434	1 700	2 100	3 820	11 370
2	Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów	400	800	1 000	3 000	2 900	8 100
3	Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju		900	700	400		2 000
4	Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	400	400	900	1 260	700	3 660
5	Rezerwa		300	300	300	300	1 200
	Razem	3 116	3 834	4 600	7 060	7 720	26 330
	Bieżące utrzymanie zadań OSPR	200	100	50			350
	Ogółem:	3 316	3 934	4 650	7 060	7 720	26 680

ZAŁĄCZNIKI NR 1 – 4

**KARTY ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH
II ETAPU**

OŚWIĘCIMSKIEGO STRATEGICZNEGO

PROGRAMU RZĄDOWEGO

W LATACH 2002 - 2006

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRIORYTET NR 1

**TEMAT: UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
WOKÓŁ PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ -
BIRKENAU.**

Zadanie nr 1/1 (4/I)¹

Kontynuacja zadania Nr 6 I etapu OSPR – Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia.

Prace do wykonania:

- remont nawierzchni jezdni wraz z elementami
- odwodnienia - 11.096 m²
- remont nawierzchni chodnika - 9.470 m²
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej - 310 m²
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 25 pkt.

Termin realizacji: **2002 - 2004**

Wielkość nakładów:

- ogółem 2.050.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2002 r. 850.000 zł, w tym OSPR 770.000 zł
 - 2003 r. 600.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
 - 2004 r. 600.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:

Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy stanowiącej bezpośredni dojazd do głównej bramy Państwowego Muzeum od strony bramy PPKS.

Uzasadnienie:

Do dnia 31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany modernizacji ulicy. Zarząd Miasta jako współrealizator zadania rozpoczął w 2001 roku remont istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ulicy, którego zakończenie planuje się na kwiecień 2002 roku. Poprawa stanu technicznego kanalizacji była warunkiem przystąpienia do modernizacji drogi.

¹ Numeracja zadań zgodna z oznakowaniem użytym we wniosku do Ministra Finansów (SPB 16/2002/RW/KRM z dnia 22 kwietnia 2002 r.) dot. uruchomienia rezerwy celowej na 2002 rok.

Zadanie nr 2/1 (5/I)

Kontynuacja zadania Nr 10 I etapu OSPR – Modernizacja placu przed Dworcem PKP oraz ul. Dworcowej.

Prace do wykonania:

- budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicami:
Wyzwolenia i Powstańców Śląskich - 226 m²
- remont nawierzchni placu i ulicy - 2.200 m²
- modernizacja nawierzchni chodników - 3.850 m²
- przełożenie uzbrojenia podziemnego terenu - 231 m²
- budowa przejścia podziemnego dla pieszych - 35 mb
- przebudowa kanalizacji deszczowej - 160 mb
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego - 8 pkt.

Termin realizacji: **2005 – 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 3.300.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2005 r. 1.300.000 zł, w tym OSPR 900.000 zł
 - 2006 r. 2.000.000 zł, w tym OSPR 1.600.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:

Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego placów i ulic stanowiących bezpośredni dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Uzasadnienie:

Do dnia 31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany modernizacji placu przed dworcem PKP łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Wyzwolenia, Powstańców Śląskich i Dworcowej oraz wykonano remont ulic: Wyzwolenia i Powstańców Śląskich, które łącznie z placem, stanowią główny ciąg komunikacyjny do Państwowego Muzeum z kierunku Katowic i Krakowa. Zarząd Miasta jako współrealizator zadania wykonał remont istniejącej kanalizacji deszczowej w obu w/w ulicach.

Zadanie nr 3/1 (3/I)

Kontynuacja zadania Nr 5 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Jaracza do ul. Legionów.

Prace do wykonania:

- remont nawierzchni jezdni wraz z elementami odwodnienia - 5.759 m²
- remont nawierzchni chodnika - 3.320 m²

Termin realizacji: **2004 - 2005**

Wielkość nakładów:

- ogółem 900.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2004 r. 300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł,
 - 2005 r. 300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł,
 - 2006 r. 300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł.

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cele zadania:

- 1) Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy. Po realizacji zadania ulica będzie ciągiem pieszo – jezdny,
- 2) Podwyższenie standardu technicznego i estetycznego trasy „marszu żywych”, organizowanego przez społeczność żydowską oraz przejazdu oficjalnych delegacji z byłego obozu w Oświęcimiu do byłego obozu w Brzezince.

Uzasadnienie:

Do dnia 31.12.2001 r. opracowano kompleksowy projekt budowlany oraz zrealizowano na jego podstawie I etap zadania polegający na modernizacji ul. Leszczyńskiej – na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Jaracza, w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu OSPR. Przedmiotowa ulica na odcinku od ul. Jaracza do ul. Legionów przylega bezpośrednio do terenu Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau (PM A-B) i stanowi główny dojazd do niego. W związku z powyższym ulica ta winna posiadać wzorowy stan techniczny. W obecnej chwili stan ten (szczególnie chodników) jest nieodpowiedni.

Zadanie nr 4/1

Kontynuacja zadania Nr 1 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince.

Prace do wykonania:

- remont ulicy na odcinku od ul. Piwnicznej do „Bramy Śmierci” - 2.600 m²
- wykonanie chodnika na odcinku od ul. Piwnicznej do „Bramy Śmierci” - 920 m²
- przebudowa skrzyżowania z ul. Ofiar Faszyzmu przed „Bramą Śmierci”:
 - remont nawierzchni - 2.200 m²
 - wykonanie chodnika - 820 m²
 - budowa parkingu - 2.640 m²
 - oświetlenie placu 9 pkt.
- budowa sieci oświetlenia proponowana w ramach środków zaoszczędzonych po przetargach z wykonawcami.

Termin realizacji: **2003 – 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 1.000.000 zł – w całości OSPR
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2003 r. 400.000 zł
 - 2006 r. 600.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cele zadania:

- 1) Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince,
- 2) ułatwienie dojazdów i dojeżdż do Państwowego Muzeum w Brzezince,
- 3) przywrócenie oraz podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego dojazdu do byłego obozu w Brzezince.

Uzasadnienie:

W 1999 roku wykonano pierwszy etap modernizacji ul. Męczeństwa Narodów obejmujący remont ulicy z chodnikiem na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do skrzyżowania z ulicami: Piwniczną i Jakubowskiego. Drugi etap realizacji zapewni sprawne dojeżdżenie i dojazd na całej długości ulicy stanowiącej główne połączenie pomiędzy dwoma byłymi obozami w Oświęcimiu i Brzezince.

Zadanie Nr 5/1 (2/II)

Kontynuacja zadania Nr 3 I Etapu OSPR – Modernizacja drogi powiatowej nr 04-104 na odcinku Babice – Harmęż – 8.300 m.

Prace do wykonania:

Etap I od Stadionu w Brzezince w kierunku ul. Śląskiej w Babicach na odcinku 600 mb:

- poszerzenie jezdni
- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
- kratki ściekowe z przykanalikami z rur fi 200/

Etap II od ul. Śląskiej w kierunku Brzezinki na odcinku 1260 mb:

- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 3 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm - 7.560 m²
- frezowanie - 2.900 m²
- odtworzenie rowów - 2.400 m²

Etap III od Bramy Śmierci w kierunku Harmęż na odcinku 1000 mb:

- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 3 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm - 8.000 m²
- frezowanie - 8.000 m²
- chodniki z krawężnikami, obrzeżami i odwodnieniem - 600 mb

Termin realizacji: **2004 - 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 1.600.000 zł – w całości ze środków OSPR
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2004 r. 500.000 zł
 - 2005 r. 500.000 zł
 - 2006 r. 600.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:

Ułatwienie dojazdów i dojść do Państwowego Muzeum w Brzezince oraz przywrócenie i podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego dojazdu do byłego obozu w Brzezince.

Uzasadnienie:

Realizacja powyższego zakresu na odcinku pomiędzy Babicami a Brzezinką poprawi dojazd do Państwowego Muzeum oraz umożliwi właściwe warunki funkcjonowania komunikacji w sołectwach: Babice, Brzezinka i Pławy.

Zadanie Nr 6/1 (3/II)

Kontynuacja zadania Nr 2 I Etapu OSPR – Modernizacja ulicy Piwnicznej w Brzezince.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji włącznie z zagospodarowaniem terenu „Judenrampy” w połączeniu z obozem oraz terenu „Ziemniaczarek”,
- wykup terenów,
- budowa jednostronnego chodnika łącznie z budową kanalizacji odwodnienia ulicy,
- budowa 2 parkingów dla autobusów i samochodów osobowych,
- budowa nawierzchni historycznej drogi łączącej pierwszą rampę kolejową tzw. „Judenrampę” z obozem w Brzezince,
- budowa sieci oświetlenia ulicy - 10 pkt.

Termin realizacji: **2004 - 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 600.000 zł – w całości ze środków OSPR
- w rozbiu na etapy realizacyjne:

2003 r.	50.000 zł
2005 r.	250.000 zł
2006 r.	300.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

Cele zadania:

- 1) Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu dla odwiedzających muzeum do miejsc historycznych tj. „Judenrampy”, bocznic kolejowej, budynków dawnych „Ziemniaczarek”,
- 2) Rewaloryzacja pierwszej historycznej drogi byłego KL Birkenau pełniącej funkcję drogi przemarszu więźniów z „Judenrampy” do obozu,
- 3) Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych,
- 4) Zapewnienie właściwych warunków ruchu dla pielgrzymów i dla ruchu lokalnego.

Uzasadnienie:

Ekspozycja terenu „Judenrampy” wraz z drogą przemarszu więźniów do obozu ma duże znaczenie symboliczne i historyczne.

Zadanie Nr 7/1 (4/II)

Kontynuacja zadania Nr 4 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Czernichowskiej w Brzezince.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- wykup terenów,
- poszerzenie jezdni na odcinku 250 m,
- renowacja nawierzchni asfaltobetonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego - 6 pkt.

Termin realizacji: **2002 - 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 220.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2002 r.	20.000 zł	ze środków Samorządu
2003 r.	30.000 zł	ze środków OSPR
2004 r.	-	
2005 r.	150.000 zł	ze środków OSPR
2006 r.	20.000 zł	ze środków OSPR

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

Cele zadania:

- 1) Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince,
- 2) Przywrócenie oraz podniesienie standardu technicznego i funkcjonalnego drogi dla zapewnienia właściwych parametrów dla ruchu lokalnego mieszkańców Brzezinki w czasie odbywających się obchodów rocznicowych,
- 3) Ułatwienie dojazdów do obozu dla odwiedzających oraz wyjazdu z Brzezinki,
- 4) Wyeliminowanie kolizji ruchu lokalnego, samochodowego i pieszego z ruchem pielgrzymkowym na terenie sołectwa Brzezinka.

Zadanie 8/1 (5/II)

Kontynuacja zadania Nr 5 I Etapu OSPR – Państwowe Muzeum w Brzezince – budowa i modernizacja parkingów oraz dróg dojazdowych w rejon byłych „Stosów Spaleniskowych” Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz „Bramy Śmierci”.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji budowlanej dla małych parkingów przy Cmentarzu Jeńców Radzieckich i ul. Kombatantów,
- wykup terenów,
- remont drogi dojazdowej do cmentarza Jeńców Radzieckich (ul. Leśna I i II odcinek) o powierzchni 6.231 m,
- rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Jeńców Radzieckich - ok. 500 m,
- utwardzenie oraz odwodnienie drogi od cmentarza Jeńców Radzieckich do bramy wjazdowej na teren byłego obozu - dojazd do tzw. Białego Domku oraz byłych „Stosów Spaleniskowych” łącznie z możliwością nawrotu o powierzchni 1.862 m.

Termin realizacji: **2002 – 2005**

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem 827.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2002 r. 146.000 zł ze środków OSPR,
 - 2003 r. 371.000 zł, w tym OSPR - 354.000 zł,
 - 2004 r. 310.000 zł, w tym OSPR - 300.000 zł.

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

Zarząd posiada dokumentację na przebudowę drogi ul. Leśnej w Brzezince.

Cele zadania:

- 1) Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu pielgrzymów do miejsc historycznych, zlokalizowanych w zachodniej części byłego obozu tj. Cmentarza Jeńców Radzieckich w Brzezince, tzw. Białego Domku, terenów byłych „Stosów Spaleniskowych”, Krematoriów Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu,
- 2) Zapewnienie właściwych warunków dojazdów i odwiedzania tych miejsc przez pielgrzymów,
- 3) Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych.

Zadanie Nr 9/1 (2/IV)

Kontynuacja zadań 1/II, 2/II, 8/IV – tereny Skarbu Państwa.

Prace do wykonania:

- przygotowanie części pomieszczeń budynku nr 2 na cele edukacyjne,
- dokończenie remontu elewacji, remont dachu i wymiana okien w budynku nr 1.

Termin realizacji: **2002**

Wielkość nakładów:

2002 r. 600.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:

Zakończenie remontu elewacji i dachów oraz rozpoczęcie adaptacji części pomieszczeń w budynkach przeznaczonych na cele edukacyjne.

Zadanie Nr 10/1 (4/IV)

Poszerzenie zadania Nr 6/II I Etapu OSPR – Tereny Historycznej Boczniczy Kolejowej wzdłuż ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Jaracza do ul. Legionów.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- oczyszczenie torowiska i terenu przyległego do boczniczy,
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego eksponującego zabytkowe elementy boczniczy,
- wprowadzenie elementów małej architektury i wyposażenia terenów otwartych oraz plenerowej informacji wizualnej dotyczącej fotografii i topografii KL Auschwitz.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją musi być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin realizacji: **2006**

Wielkość nakładów:

2006 r. 200.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Starostwo Powiatu Oświęcimskiego

Cele zadania:

- 1) Wyeksponowanie historycznych elementów zagospodarowania byłego KL Auschwitz, usytuowanych poza Muzeum,
- 2) Rewaloryzacja terenu dla podniesienia estetyki najbliższego otoczenia obiektów historycznych Muzeum.

Uzasadnienie:

Wskazany odcinek boczniczy jest ostatnim elementem, który nie został wyremontowany podczas I etapu OSPR. Za podjęciem prac przemawia fakt, że przebiega ona bezpośrednio wzdłuż byłego obozu zagłady i głównej bramy wejściowej na jego teren.

Zadanie Nr 11/1 (8/IV)

Kontynuacja zadania 1/III I etapu OSPR – Obiekty kubaturowe – renowacja zniszczonych elewacji budynków.

- obiekty funkcji specjalnej (poobozowe i powojenne) – 8/8200 m² (ilość obiektów/pow. elewacji)

Prace do wykonania:

- remont elewacji połączony z drobnymi naprawami elementów pokrycia dachu oraz renowacją stolarki okiennej i drzwiowej.

Termin realizacji: **2002**

Wielkość nakładów ogółem:

2002 r. 400.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:

Rewaloryzacja historycznych obiektów byłego KL Auschwitz usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych.

Uzasadnienie:

Remont przedmiotowych 8 obiektów planowany był w harmonogramie robót w 2001 roku, lecz z powodu braku środków finansowych zadanie nie zostało zrealizowane, a przetarg unieważniono. Ze względu na fakt, iż obiekty sąsiadują bezpośrednio z Pomnikiem Zagłady i są widoczne z jego terenu, należy koniecznie przeprowadzić remont elewacji wytypowanych ośmiu budynków i zakończyć przerwane w 2001 roku zadanie. Należy nadmienić, że w ramach zadania Nr 1/III OSPR w 1999 r. poddano renowacji zewnętrznej 12 obiektów cywilnych na Os. im. rtm. W. Pileckiego, tworzących z budynkami wojskowymi jeden kompleks zabudowy historycznej z okresu II wojny światowej.

Zadanie Nr 12/1 (10/IV)

Kontynuacja zadań 1/IV – 6/IV I etapu OSPR – Ekspozycja i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi dziejami Oświęcimia i historią byłego obozu KL Auschwitz.

1. Ekspozycja historycznej bocznic kolejowej – upamiętnienie ofiar obozu dowożonych koleją na miejsce kaźni.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
 - upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno – plastycznej usytuowanej przy terenie dawnej „Kanady I”,
 - wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej.
2. Upamiętnienie ofiar pierwszej masowej egzekucji w KL Auschwitz.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno – plastycznej usytuowanej w południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia PKS SA,
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej.

3. Upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar masowej zagłady KL Auschwitz.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno – plastycznej na planowanej do realizacji w zadaniu Nr 8/II kładce dla pieszych na wysokości budynku „Teatru”.

4. Miejsce upamiętnienia pierwszej komory gazowej tzw. „Czerwony Domek” usytuowanej przy ul. Leśnej po zachodniej stronie Muzeum w Brzezince.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- upamiętnienie miejsca w formie tablicy pamięci usytuowanej w zaprojektowanym ogrodzeniu.

Termin realizacji: **2006**

Wielkość nakładów ogółem:

2006 r. 60.000 zł ze środków OSPR

Cele zadania:

- 1) Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa,
- 2) Ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz, usytuowanych poza terenami muzealnymi.

Realizator zadania:

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau.

5. Tereny dawnego obozu pracowników cywilnych „Zivilarbeiterlager” przy ul. Leszczyńskiej na wysokości budynku mieszkalnego Nr 1 – 1 tablica.
6. Tereny dawnego składu materiałów budowlanych „Bauhof” przy ul. Leszczyńskiej – 1 tablica.
7. Tereny dawnej „Osady Barakowej” przy historycznej bocznicy kolejowej na ul. Leszczyńskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Spółdzielców; na terenach pomiędzy ZPUH „Maja” i KBO – 2 tablice.

Termin realizacji: **2006**

Wielkość nakładów ogółem:

2006 r. 140.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau

Cele zadania:

- 1) Oznakowanie historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi dziejami Oświęcimia i faktografią KL Auschwitz,
- 2) Ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz – Birkenau, usytuowanych poza terenami muzealnymi.

Uwaga:

Uwzględnia się możliwość upamiętnienia również innych miejsc, związanych z historią KL Auschwitz – Birkenau, wskazanych przez dyrekcję Muzeum w ramach przyznanych w/w środków finansowych.

Zadanie Nr 13/1 (1/V)

Kontynuacja zadania Nr 44 I Etapu OSPR – Zadania na terenie strefy ochronnej w Brzezince i w Pławach (dawny KL Birkenau) oraz w Harnężach.

A. Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz – Birkenau w gminie Oświęcim.

Prace do wykonania:

- opracowanie Etapu VI b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin realizacji: **2002**

Wielkość nakładów ogółem:

2002 r. 24.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

B. Przebudowa ul. Do Pomnika w Pławach wraz z oświetleniem.

Prace do wykonania:

- wykup terenów,
- przebudowa drogi ul. Do Pomnika w Pławach,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: **2002 - 2003**

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem 205.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacji:
 - 2002 r. 50.000 zł ze środków OSPR
 - 2003 r. 155.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

C. Remont kładki dla pieszych nad Dworcem PKP łącznie z remontem ul. Górniczej i ul. Brzozowej w Brzezince.

Prace do wykonania:

- ekspertyza kładki,
- opracowanie dokumentacji,
- remont kładki,
- częściowy remont ul. Górniczej i ul. Brzozowej w Brzezince jako ciąg pieszy od kładki do ul. Leśnej i obozu KL w Brzezince,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: **2002 – 2006**

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem 341.000 zł
- w rozbiu na etapy realizacji:
 - 2002 r. 46.000 zł ze środków OSPR
 - 2003 r. 295.000 zł w tym OSPR - 245.000 zł.

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

D. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do Centrum Pielgrzymkowego o.o. Franciszkanów w Harmężach (miejsce zdeponowania krzyży ze „Żwirowiska”).

Prace do wykonania:

- budowa parkingu wraz z drogą dojazdową.

Termin realizacji: **2002**

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem 280.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Gminy Oświęcim

Cele zadania:

- 1) Ochrona, ekspozycja, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z faktografią byłego obozu Zagłady, usytuowanych poza terenami muzealnymi,
- 2) Stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości kulturowych i zapewnienie warunków bezkolizyjnego rozwoju struktur osadniczych wsi Brzezinka i Pławy w sąsiedztwie terenów muzealnych,
- 3) Poprawa dojazdu do istniejącego Sanktuarium Zwycięskiej Miłości – Centrum Ojca Kolbego w Harmężach jako centrum pielgrzymkowego w którym prezentowane są wystawy: „Klisze pamięci” prof. Mariana Kołodzieja i wystawa multimedialna poświęcona św. Maksymilianowi M. Kolbe,
- 4) Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi ruchu odwiedzających Muzeum w zakresie dostępności komunikacyjnej.

**Priorytet nr 1 – Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół
Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau**

Numer i nazwa zadania	Wartość zadania w tys.PLN	2002		2003		2004		2005		2006	
		OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy
<i>Zadanie Nr 1/1 (*2) Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia – kontynuacja</i>	2 050	770	80	400	200	400	200				
<i>Zadanie nr 2/1 (*2,4) Plac przed dworcem PKP</i>	2 600							700	300	1 300	300
Modernizacja ul. Dworcowej – kontynuacja	700							200	100	300	100
<i>Zadanie nr 3/1 (*2) Modernizacja ul.Leszczyńskiej</i>	900					300		300		300	
<i>Zadanie nr 4/1 (*2) Modernizacja ul.Męczeństwa Narodów - kontynuacja</i>	1 000			400						600	
<i>Zadanie nr 5/1 (*2) Modernizacja dr.powiatowej nr 04-104 na odc.Babice-Harmęże- kontynuacja-I etap</i>	1 600					500		500		600	

Zadanie nr 6/1 (*2) Modernizacja ul.Piwnicznej - kontynuacja	600			50				250		300	
Zadanie nr 7/1 (*2) Modernizacja ul. Czernichowskiej - kontynuacja	220		20	30				150		20	
Zadanie nr 8/1 (*4) Państwowe Muzeum w Brzezince-budowa i modernizacja parkingów oraz dróg dojazdowych- kontynuacja-I etap	827	146		354	17	300	10				
Zadanie nr 9/1 (*3) Kontynuacja zadania 1/II i 2/II, 8/IV- Tereny Skarbu Państwa	600	600									
Zadanie nr 10/1 (*4) Tereny historycznej bocznic kolejowej przy ul.Leszczyńskiej	200									200	
Zadanie nr 11/1 Obiekty kubaturowe – renowacja	400	400									
Zadanie nr 12/1 (*4) Ekspozycja i upamiętnianie historycznych miejsc	200									200	
Zadanie nr 13/1 (*4) Zadania na terenie strefy ochronnej - i w Harmężach	850	400		200	50	200					
RAZEM:	12 747	2 316	100	1 434	267	1 700	210	2 100	400	3 820	400

Budżet całkowity	12747				Legenda:						
Budżet OSPR	11370					*2 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 2 (dostępność komunikacyjna Oświęcimia...)					
Budżet samorządów	1377										
w tym	Gmina Oświęcim		97			*4 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 4 (poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia)					
	Miasto Oświęcim		1280								
	Powiat Oświęcimski										

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRIORYTET NR 2

**TEMAT: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OŚWIĘCIMIA DLA
PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW.**

Zadanie Nr 1/2 (7/I)

Remont ul. Dąbrowskiego z Mostem Piastowskim.

Przygotowanie realizacji – opracowana dokumentacja budowlana – wykonawcza.

Prace do wykonania:

- remont Mostu Piastowskiego
 - remont nawierzchni i chodników ul. Dąbrowskiego
 - remont chodników
- dł. 180 mb
 - 10.500 mb
 - 5.830 m²

Termin realizacji: **2002 – 2004**

Wielkość nakładów:

- ogółem 3.800.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2002 r. 2.400.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
 - 2003 r. 700.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł
 - 2004 r. 700.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Cel zadania:

Uzyskanie sprawnych połączeń Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau z prawobrzeżną częścią miasta i dostępu do najważniejszych obiektów zabytkowych, polepszenie warunków technicznych funkcjonowania drogowej trasy pielgrzymkowej Wadowice - Oświęcim w obszarze miasta.

Uzasadnienie:

Zadanie zaproponowano do realizacji w II etapie OSPR z uwagi na fakt, że ul. Dąbrowskiego wraz z Mostem Piastowskim łączy tereny muzealne z oświęcimską starówką i stanowią podstawowy element w systemie drogowym miasta. Ponadto usprawni przyjeźdnym pielgrzymom zapoznanie się ze zbiorami i działalnością Fundacji Centrum Żydowskiego.

Zadanie Nr 2/2 (1/VI)

Przygotowanie budowy obwodnicy Oświęcimia wraz z infrastrukturą.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- wykup terenów,
- realizacja dwóch przepraw mostowych przez rzekę Sołę i Wisłę.

Termin realizacji: **2002 – 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 5.700.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2002 r.	200.000 zł	ze środków Samorządu
2003 r.	800.000 zł,	w tym OSPR 300.000 zł
2004 r.	2.000.000 zł,	w tym OSPR 500.000 zł
2005 r.	1.800.000 zł,	w tym OSPR 500.000 zł
2006 r.	900.000 zł,	w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Cele zadania:

- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
- 2) Uzyskanie sprawnego połączenia z Krakowem i Aglomeracją Górnośląską poprzez autostradę A-4, a w przyszłości poprzez drogę ekspresową S-1,
- 3) Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z bezpośredniego sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Uzasadnienie:

Przygotowanie inwestycji przy pomocy środków OSPR umożliwi jej dalszą realizację z funduszy unijnych.

Ponadto poprawa dotychczasowej komunikacji Oświęcimia jest jednym z podstawowych zadań wynikających ze Strategii Ziemi Oświęcimskiej.

Zadanie Nr 3/2

Kontynuacja zadania Nr 9 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Konopnickiej na dojeździe do węzła drogowego „NIWA” wraz z budową wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim – Kraków Płaszów.

Prace do wykonania:

- budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim-Kraków Płaszów – łącznie z wykonaniem tymczasowych objazdów,
- przebudowa odcinka ulicy,
- budowa chodników,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa uzbrojenia terenu,
- inne wydatki związane z realizacją inwestycji.

Okres realizacji: **2005 – 2006**

Wielkość nakładów:

- ogółem 10.000.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2005 r.	5.000.000 zł, w tym OSPR	2.500.000 zł
2006 r.	5.000.000 zł, w tym OSPR	2.500.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Cel zadania:

Zapewnienie przepustowości skrzyżowań dla aktualnie występującego natężenia ruchu przy równoczesnym uwzględnieniu jego wzrostu w latach następnych na dojazdach do terenów muzealnych, a także sprawne rozdzielanie potoków ruchu celem separacji terenów Państwowemu Muzeum Auschwitz – Birkenau od ruchu tranzytowego i lokalnego, sprawne połączenie Oświęcimia z Krakowem.

Uzasadnienie:

Do dnia 31.12.2001 r. uzyskano decyzję dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wz i zt) oraz na jej podstawie opracowano kompleksowy projekt budowlany przebudowy drogi wraz z wiaduktem, objazdami na czas budowy, odwodnieniem i oświetleniem. W ramach realizacji I etapu wykonano przebudowę skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Nideckiego. Przygotowano również dokumentację formalno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę II etapu inwestycji.

Priorytet nr 2 – Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów												
Lp.	Numer i nazwa zadania	Wartość zadania w tys.PLN	2002		2003		2004		2005		2006	
			OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy
1	Zadanie nr 1/2 Remont ul. Dąbrowskiego z mostem Piastowskim	3 800	400	2 000 1050-powiat 950-miasto	500	200	500	200				
2.	Zadanie nr 2/2 Przygotowanie budowy obwodnicy Oświęcimia	5 700		200	300	500	500	1 500	500	1 300	400	500
3	Zadanie nr 3/2 Modernizacja ul. Konopnickiej	10 000							2 500	2 500	2 500	2 500
	Razem	19 500	400	2200	800	700	1000	1700	3000	3800	2900	3000
	Modernizacja ul. Legionów	Bieżące utrzymanie ze środków ZDW w Krakowie										
	Budżet całkowity	19500										
	Budżet OSPR	8100										
	GDDP	1000										
	Budżet samorządów	10400										
	w tym	Samorząd Województwa	6000									
		Samorządy lokalne	4400									

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRIORYTET NR 3

**TEMAT: PROWADZENIE W OŚWIĘCIMIU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
ZWIĄZANEJ Z MIEJSCEM PAMIĘCI ORAZ PROBLEMATYKĄ
PRAW CZŁOWIEKA, STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I
POKOJU.**

**Zadanie Nr 1/3 (1/VII) – Międzynarodowe Centrum Edukacyjne,
Oświęcimska Wyższa Szkoła Humanistyczna.**

Prace do wykonania:

- adaptacja budynku nr 1 oraz nr 2 usytuowanych przy ul. Kolbego 4, stanowiących pozostałość po byłych Zakładach Przemysłu Tytoniowego.

Termin realizacji: **2002 – 2005**

Wielkość nakładów:

- ogółem 6.000.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2002 r.	1.000.000 zł	ze środków Samorządu
2003 r.	1.900.000 zł	w tym OSPR 900.000 zł
2004 r.	1.700.000 zł	w tym OSPR 700.000 zł
2005 r.	1.400.000 zł	w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Cele zadania:

- 1) Zmiana wizerunku miasta poprzez edukację humanistyczną związaną z tym miejscem,
- 2) Powstanie ośrodka akademickiego w Oświęcimiu,
- 3) Wprowadzenie nowych funkcji do obiektów przemysłowych położonych w sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
- 4) Rozwój infrastruktury miejskiej związanej z istnieniem uczelni.

Uzasadnienie:

Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przekazaniu wyżej wymienionych terenów na rzecz Samorządu Wojewódzkiego. Obecnie trwają prace polegające na aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mające na celu między innymi zmianę przeznaczenia tego obszaru na tereny usług publicznych.

Równocześnie trwają starania o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia o utworzeniu Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Po spełnieniu powyższych warunków tereny na których przewiduje się usytuowanie Państwowej Wyższej Szkoły Humanistycznej przekazane zostaną na rzecz Samorządu Wojewódzkiego. Uwzględniając fakt, że funkcje Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej wzajemnie się uzupełniają, adaptacja budynku nr 1 i nr 2 będzie służyć obu instytucjom.

Priorytet nr 3 – Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju												
Lp.	Numer i nazwa zadania	Wartość zadania w tys.PLN	2002		2003		2004		2005		2006	
			OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy
1	<i>Zadanie nr 1/3 (*1) Międzynarodowe Centrum Edukacji, Oświęcimska Wyższa Szkoła Humanistyczna</i>	6 000		1 000	900	1 000	700	1 000	400	1 000		
	Budżet całkowity	6000										
	Budżet OSPR	2000										
	Budżet samorządów	4000										
	w tym	Samorząd Województwa		1500								
		Samorzady lokalne, środki własne OWSH		2500								

Legenda:

*1 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 1 (uporządkowanie terenów wokół PM A-B)

ZAŁĄCZNIK NR 4

PRIORYTET NR 4

**TEMAT: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
OŚWIĘCIMIA.**

Zadanie Nr 1/4 (8/I)

Modernizacja ciągu ulic: Berka Joselewicza, św. Jana Bosko i Spadochroniarzy.

Prace do wykonania:

- modernizacja nawierzchni ulic i chodników - dł. 395 mb,
- przebudowa kanalizacji,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: **2006**

Wielkość nakładów :

ogółem:

2006 r. 800.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:

Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, rynku, obiektów sakralnych (kościółów i synagogi), Żydowskiego Centrum Edukacji.

Uzasadnienie:

Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Wymieniony ciąg ulic przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru zabytków. Do 31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany i złożono dokumentację formalno-prawną celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zadanie Nr 2/4(11/I)

Modernizacja Placu Kościuszki.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- modernizacja nawierzchni jezdni, placu i chodników – pow. 5.625 m,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa uzbrojenia terenu.

Termin realizacji: **2002 – 2004**

Wielkość nakładów:

- ogółem 1.300.000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2002 r.	850.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
2004 r.	450.000 zł, w tym OSPR 200.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:

Stworzenie właściwej oprawy Grobu Nieznanego Żołnierza, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, który jest miejscem uroczystości rocznicowych, również z udziałem najwyższych władz państwowych.

Uzasadnienie:

Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Plac Kościuszki jest poza Rynkiem Głównym, centralnym miejscem Starego Miasta, na którym z racji zlokalizowania Grobu Nieznanego Żołnierza koncentrują się obchody wszystkich świąt państwowych i rocznic. Władze Oświęcimia zdecydowały przed kilku laty, aby miejscu temu nadać odpowiedni wygląd, adekwatny do charakteru odbywających się na nim spotkań. W związku z tym podjęte zostały m.in. następujące działania:

- zmodernizowano ciągi chodników po stronie zachodniej i południowej Placu,
- wprowadzono stylowe oświetlenie wzdłuż zmodernizowanych chodników,
- zlikwidowano na Placu Kościuszki przystanek główny autobusów MZK,
- rozstrzygnięto wspólnie z Politechniką Śląską konkurs architektoniczny na sposób zagospodarowania terenu Placu,
- opracowano projekty budowlane na modernizację centralnej płyty Placu na przedpolu Grobu oraz na jego zapleczu.

Do chwili obecnej miasto zainwestowało w modernizację Placu Kościuszki kwotę ok. 250.000 zł.

Zadanie Nr 3/4 (12/I)

Modernizacja ul. Górnickiego.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- modernizacja nawierzchni jezdni i chodników - dł. 405 mb,
- przebudowa uzbrojenia terenu,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: **2003 – 2005**

Wielkość nakładów:

- ogółem 660.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2003 r. 60.000 zł ze środków Samorządu
 - 2005 r. 600.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:

Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym Zamku Piastowskiego, obiektów sakralnych (kościółów i synagogi), Żydowskiego Centrum Edukacji.

Uzasadnienie:

Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Przedmiotowa ulica przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru zabytków.

Zadanie Nr 4/4 (13/I)

Modernizacja ul. Zamkowej – dł. 181 mb.

Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji,
- przebudowa skrzyżowania ulic: Zamkowej, Górnickiego i Solnej,
- modernizacja nawierzchni jezdni i chodników,
- przebudowa uzbrojenia terenu,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: **2003 – 2005**

Wielkość nakładów:

- ogółem 390.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
 - 2003 r. 30 000 zł ze środków Samorządu
 - 2005 r. 360.000 zł, w tym OSPR 160.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:

Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, obiektów sakralnych (kościół i synagoga), Żydowskiego Centrum Edukacji.

Uzasadnienie:

Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Przedmiotowa ulica przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisany do rejestru zabytków.

Zadanie Nr 5/4 (1/III)

Rekonstrukcja i renowacja XIII – wiecznego Zamku Piastowskiego Książąt Oświęcimskich łącznie ze wzgórzem zamkowym.

Prace do wykonania:

- remont i rekonstrukcja obiektu z wymianą więźby i pokrycia dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa sieci zasilania obiektu,
- uporządkowanie wzgórza zamkowego w zakresie drogi dojazdowej i placu, oświetlenia oraz zieleni parkowej.

Termin realizacji: **2002 – 2006**

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem 4.447.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2002 r.	47.000 zł	ze środków Samorządu
2003 r.	800.000 zł,	w tym OSPR 400.000 zł
2004 r.	1.100.000 zł,	w tym OSPR 700.000 zł
2005 r.	1.600.000 zł,	w tym OSPR 800.000 zł
2006 r.	900.000 zł,	w tym OSPR 300.000 zł

Realizator zadania:

Zarząd Miasta Oświęcimia

Cel zadania:

Rewitalizacja najwartościowszych XIII – wiecznych obiektów zabytkowych miasta Oświęcimia.

Uzasadnienie:

Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Zamek Piastowski Książąt Oświęcimskich jest najstarszym i najcenniejszym obiektem zabytkowym na terenie miasta. Z uwagi na pogarszający się jego stan techniczny, powodowany wpływem czasu, wymaga podjęcia zabiegów renowacyjnych i konserwacji. W ostatnich latach miasto wykonało kosztowne zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed osiadaniem, kompleksowe badania archeologiczne i architektoniczne oraz szereg innych prac budowlanych. W 2001 r. została opracowana dokumentacja budowlana remontu i adaptacji obiektu, zatwierdzona do realizacji przez wojewódzkie służby konserwatorskie.

Priorytet nr 4 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia												
Lp.	Numer i nazwa zadania	Wartość zadania w tys.PLN	2002		2003		2004		2005		2006	
			OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy	OSPR	samorządy
1	<i>Zadanie nr 1/4</i> Modernizacja ul.B.Joselewicza, ks. Bosko, Spadochroniarzy	800									400	400
2	<i>Zadanie nr 2/4</i> Modernizacja Placu Kościuszki	1 300	400	450			200	250				
3	<i>Zadanie nr 3/4</i> Modernizacja ul.Górnickiego	660				60			300	300		
4	<i>Zadanie nr 4/4</i> Modernizacja ul. Zamkowej	390				30			160	200		
5	<i>Zadanie nr 5/4</i> Renowacja Zamku Pistowskiego	4 447		47	400	400	700	400	800	800	300	600
	RAZEM:	7 597	400	497	400	490	900	650	1 260	1 300	700	1 000
	Budżet całkowity	7597										
	Budżet OSPR	3660										
	Budżet samorządów	3937										
	w tym	Miasto Oświęcim		3937								